





Raport

**z postępów realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Mszczonów na lata 2023 – 2032**

w roku 2024

1. Wstęp

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mszczonów na lata 2023-2032 przyjęty Uchwałą nr LXVII/583/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2023 r., został opracowany na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485). Stanowi on narzędzie umożliwiające prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Nr LII/450/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mszczonów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2022 r., poz. 11097). Jednocześnie pełni funkcję strategii IIT (innego instrumentu terytorialnego), wdrażanej po raz pierwszy w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w odniesieniu do przewidzianych w niej działań finansowych ze środków polityki spójności.



Rysunek 1 Poglądowa mapa obszaru rewitalizacji gminy Mszczonów

Na podstawie przeprowadzonych analiz jako obszar rewitalizacji w gminie Mszczonów wyznaczono jednostki analityczne nr M3 i M4, które obejmują centralne części Miasta Mszczonowa. Jednostki te mają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego ze względu na

lokalizację na jej terenie głównych instytucji administracyjnych, oświatowych i kulturalnych gminy. Jednostki wybrane zostały ze względu na znaczne natężenie negatywnych zjawisk społecznych, przy jednocześnie dużej koncentracji mieszkańców na niewielkiej powierzchni. Ponadto w granicach jednostek analitycznych stwierdzono łącznie negatywne zjawiska w trzech z czterech pozostałych analizowanych sfer. Na terenie jednostki M3 stwierdzono sytuację kryzysową w sferze technicznej, natomiast na terenie jednostki analitycznej M4 w sferze gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej.

Wyznaczony obszar rewitalizacji, składający się z dwóch podobszarów M3 i M4 spełnia wymogi formalne określone w ustawie o rewitalizacji, zgodnie z którą obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Powierzchnia całkowita wyznaczonego obszaru rewitalizacji wynosi 0,6% (0,84 km²) powierzchni całej gminy i jest zamieszkiwany przez 19,1% (2 159 osób) ludności całej gminy.

Tabela 1 Główne problemy zidentyfikowane w poszczególnych sferach

Sfera	Główne problemy
Sfera społeczna	- wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych (M3; M4); - wysoki udział osób korzystających z pomocy społecznej (M3); - wysoka przestępczość, występujące akty wandalizmu i niszczenia przestrzeni publicznej, bójki, niewystarczający monitoring miejski (M3; M4); - niska dostępność przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami (M3; M4); - brak odpowiedniej ilości miejsc do spędzania wolnego czasu oraz oferty rozrywkowej zwłaszcza dla młodzieży (M3; M4); - starzenie się społeczeństwa, zmniejszenie się zastępowalności pokoleń na rynku pracy, zwiększenie zapotrzebowania na usługi dla osób starszych (M3; M4); - niski poziom aktywności i integracji mieszkańców (M3; M4).
Sfera gospodarcza	- niedostateczna współpraca przedsiębiorców między sobą, mieszkańcami i władzami lokalnymi (M3; M4); - niewystarczająca liczba pracowników, w tym wykwalifikowanych (M3; M4);

	• niskie zarobki (M3; M4); • niski poziom wiedzy na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych dla firm (M3; M4); • niewystarczające wsparcie i brak promocji dla małych przedsiębiorców ze strony gminy (M3; M4).
Sfera środowiskowa	• niska emisja pogarszająca jakość powietrza atmosferycznego (M3; M4); • niska efektywność energetyczna budynków (M3; M4); • niedostateczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (M3; M4); • znaczne utwardzenie terenów miejskich wpływających negatywnie na mikroklimat (M3; M4); • ograniczona ilość terenów zielonych (M3; M4); • niska świadomość ekologiczna mieszkańców (M3; M4).
Sfera przestrzenno-funkcjonalna	• wysokie natężenie ruchu drogowego, zła organizacja ruchu skutkujące niskim poziomem bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników ruchu, w szczególności w okolicy Placu Piłsudskiego (M3; M4); • zła jakość infrastruktury drogowej, pieszej i rowerowej oraz brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych (M3; M4); • niewłaściwe zagospodarowanie Placu Piłsudskiego – stworzenie miejsca atrakcyjnego i reprezentatywnego dla gminy (M3); • potrzeba rozbudowy parku miejskiego i wykorzystania dostępnych wolnych terenów pod zielen publiczną (M3); • potrzeba modernizacji skweru przy ulicy Narutowicza (M3); • potrzeba budowy monitoringu miejskiego (M3; M4); • ostateczna liczba miejsc o funkcjach integracyjnych, rekreacyjnych, wypoczynkowych (M3; M4); • niska estetyka przestrzeni publicznych (M3; M4); • brak ścieżek rowerowych (M3; M4); • przestrzenie niedostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.
Sfera techniczna	• częściowe lub całkowite niedostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (M3; M4);

	• występowanie budynków w bardzo złym stanie technicznym wymagających rozbiórki (M3; M4); • dawny młyn będący obiektem nieużytkowanym i w złym stanie technicznym, posiadający wysoką wartość historyczną i kulturową miasta (M3).
--	---

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji brzmi następująco:

Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji, centrum Mszczonowa to miejsce wielofunkcyjne, pełne życia i atrakcyjne dla aktywnej i zintegrowanej społeczności. Przestrzeń przyjazna i dostępna dla każdego, w której kultura, sport, wiedza oraz wspólne działania łączą pokolenia.

Po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych mieszkańcy Mszczonowa stanowią świadome i zaangażowane społeczeństwo obywatelskie. Obserwuje się pozytywny wpływ rewitalizacji zarówno na mieszkańców obszaru, ale także całej społeczności gminnej, która korzysta z tętniącego życiem centrum oraz okolicznych atrakcji. Organizowane są cykliczne wydarzenia kulturalne i integracyjne, które pozwalają na aktywizację mieszkańców i aktywne spędzanie czasu wolnego. Spotkania różnych grup lokalnej społeczności inicjowane są oddolnie, wynikają z wewnętrznej potrzeby i działalności lokalnych liderów. Przeprowadzone działania pozwoliły również na znaczną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz uodporniły tereny miejskie na zachodzące zmiany klimatyczne.

Ożywienie centrum, jakie nastąpiło w wyniku procesu rewitalizacji, przyciąga wszystkich mieszkańców Gminy oraz zwiększa liczbę turystów. Powstałe przestrzenie są przyjazne wszystkim mieszkańcom oraz uwzględniają zasady projektowania uniwersalnego czyniąc je dostępnymi, również dla tych ze szczególnymi potrzebami. Elementy małej architektury służą wypoczynkowi oraz zwiększają ruch w pobliskich punktach małej gastronomii, których otwiera się coraz więcej, dając pracę lokalnej społeczności oraz pozytywnie oddziałując na gospodarkę

Centrum Mszczonowa jest pełne życia oraz koncentruje wiele istotnych funkcji, zarówno mieszkaniowych i usługowych, jak również gospodarczych i społecznych. Mieszkańcy znaleźli atrakcyjne przestrzenie, które dają możliwość aktywnej i zintegrowanej społeczności lokalnej razem uczestniczyć w bogatym życiu kulturalnym, sportowym i oświatowym.

Zgodnie z Rozdziałem 12.1 Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mszczonów na lata 2023 – 2032 (dalej zwanym GPR), tj. „Monitoring programu” raz w roku sporządzany jest raport roczny z realizacji GPR. Raport roczny zawiera najważniejsze informacje o postępie realizacji poszczególnych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wskazanych w GPR, w tym informacje w zakresie osiągania wskaźników wykorzystywanych na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji. Prowadzenie monitoringu pozwala na weryfikację i reakcję w przypadku występowania negatywnych zjawisk, a także wprowadzenie aktualizacji dokumentu, o ile zajdzie taka potrzeba

2. Cele i kierunki rewitalizacji

CEL 1: MSZCZONÓW PEŁEN ŻYCIA -CENTRUM MIASTA ATRAKCYJNE DLA MIESZKAŃCÓW Z FUNKCYJNALNYMI PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI I BUDYNKAMI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	
Kierunek 1.1.	Tworzenie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji mieszkańców
Kierunek 1.2.	Adaptacja niewykorzystanych budynków i przestrzeni do nowych funkcji
Kierunek 1.3.	Likwidacja barier i wzrost dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Kierunek 1.4.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Kierunek 1.5.	Wprowadzanie rozwiązań technicznych ograniczających wpływ zmian klimatu na jakość życia w mieście
Kierunek 1.6.	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miasta umożliwiającą aktywny wypoczynek i integrację mieszkańców
Kierunek 1.7.	Modernizacja budynków publicznych poprawiająca estetykę, efektywność energetyczną oraz komfort ich użytkowania
CEL 2: MSZCZONÓW RAZEM – AKTYWNA I ZINTEGROWANA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA	
Kierunek 2.1.	Zwiększenie możliwości i różnorodności form spędzania czasu wolnego dla różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów
Kierunek 2.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Kierunek 2.3.	Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o materialne i niematerialne elementy dziedzictwa lokalnego
Kierunek 2.4.	Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby mieszkańców w różnych grupach wiekowych
Kierunek 2.5.	Wzmocnienie integracji i solidarności wewnątrz i międzypokoleniowej
CEL 3: MAŁYMI KROKAMI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI – PROMOWANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY RÓŻNYMI GRUPAMI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	
Kierunek 3.1.	Wspieranie organizacji pozarządowych i lokalnych liderów w działaniach na rzecz integracji społecznej i międzypokoleniowej
Kierunek 3.2.	Wzrost podejmowanych inicjatyw oddolnych i ich wsparcie przez samorząd
Kierunek 3.3.	Wsparcie rozwoju lokalnych działalności gospodarczych, w tym wsparcie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
Kierunek 3.4.	Promowanie wiedzy o zdrowiu i profilaktyki wśród mieszkańców
Kierunek 3.5.	Wsparcie aktywizacji zawodowej mieszkańców
Kierunek 3.6.	Wsparcie postaw i edukacji proekologicznej

3. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są zaplanowanymi, długofalowymi działaniami, zmierzającymi do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Istotnym ich aspektem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzrost poczucia przynależności lokalnej oraz rozwiązywanie innych problemów sfery społecznej. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Mszczonowie zostały zaplanowane w taki sposób, aby ich realizacja zmierzała do poprawy sytuacji na obszarze rewitalizacji, w szczególności w sferze społecznej, a nie wyłącznie do poprawy estetyki przestrzeni czy modernizacji zdegradowanych obiektów. Zaplanowano szeroki katalog działań, na który składają się trzy podstawowe projekty zintegrowane oraz cztery projekty uzupełniające (pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne).

PROJEKT ZINTEGROWANY NR 1
ZIELONY MSZCZONÓW – NOWE ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIASTA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY KLIMATU
Moduł I – Przebudowa Placu Piłsudskiego i ul. Nowy Rynek poprawiająca bezpieczeństwo i atrakcyjność dla mieszkańców Moduł II – Termomodernizacja budynku Ratusza Miejskiego Moduł III - Zagospodarowania parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi Moduł IV – Odnowa skweru przy ulicy Narutowicza Moduł V – Cykl przedsięwzięć poprawiających integrację mieszkańców, edukację, w tym edukację ze szczególnym uwzględnieniem ekologii oraz dających możliwość aktywizacji wszystkim mieszkańcom od najmłodszych do najstarszych
PROJEKT ZINTEGROWANY NR 2
EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Moduł Ia – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie Moduł Ib – Wyposażenie Gminnego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie oraz zapewnienie niezbędnych narzędzi dla instytucji organizujących wydarzenia opisane w Projekcie zintegrowanym nr 1 – Moduł V Moduł IIa – Modernizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie Moduł IIb – Wyposażenie dawnego młyna motorowego w Mszczonowie Moduł IIIa – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie Moduł IIIb – Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie do osób ze szczególnymi potrzebami oraz poprawa bezpieczeństwa uczniów Moduł IV – Cykl przedsięwzięć poprawiających integrację mieszkańców, edukację, w tym edukację ze szczególnym uwzględnieniem ekologii oraz dających możliwość aktywizacji wszystkim mieszkańcom od najmłodszych do najstarszych.
PROJEKT ZINTEGROWANY NR 3
MSZCZONÓW RAZEM – BUDOWA BUDYNKU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
Moduł I – Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie Moduł IIa – Rozbudowa i remont budynku Przedszkola nr 1 w Mszczonowie uwzględniający w szczególności prace termomodernizacyjne, dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami oraz modernizację placów zabaw

Moduł IIb – Poprawa dostępności infrastruktury oraz rozwój kwalifikacji pracowników przedszkola

Moduł III – Cykl przedsięwzięć poprawiających integrację mieszkańców, edukację, w tym edukację ze szczególnym uwzględnieniem ekologii oraz dających możliwość aktywizacji wszystkim mieszkańcom od najmłodszych do najstarszych

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

PU1 – Rozbudowa, remont i modernizacja budynku centrum usług społecznych i centrum usług wspólnych w Mszczonowie

PU2 – Budowa zbiornika retencyjnego oraz rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej

PU3 - Budowa monitoringu wizyjnego dla gminy Mszczonów

PU4 - Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”

4. Ocena stopnia realizacji poszczególnych projektów

Nazwa przedsięwzięcia: „Przebudowa Placu Piłsudskiego i ul. Nowy Rynek poprawiająca bezpieczeństwo i atrakcyjność dla mieszkańców”		
Jednostka odpowiedzialna		Urząd Miejski w Mszczonowie
Partnerzy		nie dotyczy
Miejsce realizacji		Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
Aktualny status projektu		Zrealizowany
Termin realizacji	Planowany	2024-2025
	Rzeczywisty	Zadanie rozpoczęto w maju 2024r r., a zakończono w styczniu 2025 r.
Opis realizacji projektu		W ramach inwestycji wykonano: • jezdnię jednokierunkową z nawierzchni bitumicznej, • zatokę autobusową z kostki granitowej, • miejsca parkingowe w kostki betonowej, • chodniki z płyt granitowych, kostki granitowej, kostki betonowej, • utwardzenie terenu z odzyskanego bruku • obudowę studni z cegły postarzanej wraz z oświetleniem i pokrywą szklaną, • odwodnienie terenu wraz z budową kanalizacji deszczowej, • przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe, • fontannę z zabudową i wyposażeniem, • zagospodarowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew, krzewów, roślin cebulowych i trawy oraz systemu nawodnienia terenów zielonych, • zbiorniki na wody deszczowe, • system parkingowy na dwóch wjazdach na parking z kasą płatniczą, • oświetlenie terenu wraz z oświetleniem architektonicznym zieleni, • małą architekturą – trejaży, ławki, kosze, stojaki dla rowerów, blok granitowy ozdobny • oznakowanie poziome i pionowe
Rezultaty projektu		Poprawiona została dostępność komunikacyjna, bezpieczeństwo dojazdu, dla wszystkich uczestników ruchu drogowego poruszających się w centrum miasta. Zostało również poprawione bezpieczeństwo w obszarze rewitalizacji w centrum miasta. Zwiększono powierzchnię terenów zielonych zapewniającą przyjazne środowisko dla mieszkańców.

		Poprawiono również bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.
Nazwa wskaźnika odpowiadająca realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik produktu	• Udział powierzchni biologicznie czynnej na obszarze placu Piłsudskiego – 14,66 % • Liczba obiektów małej architektury zamontowanych na Rynku – 16 szt.
	Wskaźnik rezultatu	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej z uwzględnieniem nasadzeń zieleni wysokiej
Wartość projektu		3.544.840,93 zł
Poniesione koszty		1.544.840,93 zł
Dofinansowanie UE		-
Program wsparcia		2.000.000,00 zł Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych

Nazwa przedsięwzięcia: „Odnowa skweru przy ulicy Narutowicza”

Jednostka odpowiedzialna		Urząd Miejski w Mszczonowie
Partnerzy		nie dotyczy
Miejsce realizacji		Skwer przy ulicy Narutowicza w Mszczonowie
Aktualny status projektu		Wykonano dokumentację projektową
Termin realizacji	Planowany	2025-2027
	Rzeczywisty	2025 - 2027
Opis realizacji projektu		Wykonano dokumentację projektową. Zamierzeniem Inwestora jest rewitalizacja skweru przy ulicy Narutowicza wraz z budową zadaszonej sceny plenerowej, siłowni plenerowej i wykonanie nowych alejek z montażem elementów małej architektury służącymi celą wypoczynkowym, rekreacyjnym, zdrowotnym i edukacyjnym. Projektowana siłownia plenerowa będzie składać się z konstrukcji modułowej wyposażonej w 12 elementów przeznaczonych do nauki i doskonalenia techniki pokonywania najczęściej spotykanych przeszkód na biegach OCR i torach Ninja oraz urządzenia street workout do pracy do własnym ciężarem ciała na 3 drążkach zawieszonych na różnych wysokościach. Projektowane obiekty małej architektury to: • 1szt. prefabrykowana toaleta publiczna, • 3szt. ławek, • 1szt. napisu przestrzennego „I LOVE MSZCZONÓW”, • 1szt. tężni solankowej sonicznej, • 8szt. koszy na śmieci i 2szt. koszy na psie odchody, • 3szt. pergoli z ławkami i stolikiem z rampą, • 4szt. trejaży o wysokości 3,00m, • 2szt. murów krzywoliniowych do malowania graffiti o wysokości 1,80m, • 1szt. poidelko dla przechodni i zwierząt, • 3szt. kurtyn wodnych, • 1szt. sceny plenerowej jako wyniesienie z kostki betonowej bezspoinowej wraz z zadaszeniem w konstrukcji stalowej, • 10 szt. osłon na drzewa, • 2szt. stojaków rowerowych z uchwytami na sześć rowerów. Do zachowania na terenie inwestycji ogrodzenie i utwardzenie terenu z kostki betonowej wzdłuż działki sąsiedniej nr ew. 629.
Rezultaty projektu		W wyniku realizacji projektu nastąpi społeczne ożywienie obszaru Mszczonowa, na którym znajduje się skwer. Obiekt wraz z otoczeniem zostanie poddany kompleksowej

		renowacji, zapewniając tym samym odrestaurowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej. Projekt przyczyni się do podniesienia walorów użytkowych i przestrzennych lokalizacji objętej przedsięwzięciem oraz stworzenia sprzyjających warunków dla realizowania aktywności i wypoczynku mieszkańców Mszczonowa.
Nazwa wskaźnika odpowiadająca realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik produktu	Liczba zorganizowanych wydarzeń na terenie skweru
	Wskaźnik rezultatu	Liczba mieszkańców biorących udział w organizowanych wydarzeniach
Wartość projektu		1.500.000,00 zł
Poniesione koszty		30.750,00 zł
Dofinansowanie UE		Tak - planowane
Program wsparcia		Dokumentację wykonano ze środków Budżetu Gminy Mszczonów

Nazwa przedsięwzięcia: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie ”

Jednostka odpowiedzialna		Urząd Miejski w Mszczonowie
Partnerzy		nie dotyczy
Miejsce realizacji		ul. Tadeusza Kościuszki 3, 96-320 Mszczonów
Aktualny status projektu		Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
Termin realizacji	Planowany	2025-2026
	Rzeczywisty	2025-2026
Opis realizacji projektu		Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Realizacja Projektu zakłada budowę Gminnego Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Mszczonowie wraz zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. 323/2 i 323/4 o łącznej powierzchni 1524,6 m², działającego w ramach Gminnego Centrum Informacji. W ramach inwestycji wykonany zostanie remont i adaptacja zabytkowego budynku, w którym kilka lat temu swoją siedzibę miał komisariat Policji (historycznie dom lekarza Zarachowicza), oraz rozbudowa o nową część z przeznaczeniem na działalność kulturalną. Obiekt będzie pełnił nast. funkcje: • Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, • Wystawiennicze • Konferencyjno-warsztatowe • biurowe dla pracowników. Nowy budynek został zaprojektowany jako dwukondygnacyjny - połączony z istniejącym (dawnym budynkiem komisariatu) przejściem w północnej ścianie istniejącego obiektu na poziomie parteru i piętra. Dodatkowo dla poprawy funkcjonalności do nowoprojektowanego obiektu prowadzi osobne wejście z południowej oraz wschodniej strony, umożliwiające autonomiczne funkcjonowanie nowej części obiektu. W ramach inwestycji przewidziano również zakup i dostawę sprzętu, oraz wyposażenia na potrzeby nowoczesnych interaktywnych wystaw oraz działań edukacyjnych, animacyjnych i promujących lokalne dziedzictwo kulturowe, w tym w szczególności: urządzeń multimedialnych (np. komputery, projektory, tablice i gabloty multimedialne), mebli (np. gabloty, krzesła, stoły, regały). Łączna powierzchnia zabudowy nowopowstałego obiektu wynosić będzie 452,89 m², powierzchnia użytkowa 567,56 m², a kubatura 1660,0 m³ Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostanie zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum, w tym m.in. wykonanie ciągu pieszojezdnego, tarasu od strony południowej mogącego stanowić letnią scenę wraz z miejscami dla widowni, urządzenie terenu zieleni i części rekreacyjnej, oraz wybudowanie altany drewnianej.

Rezultaty projektu		Adaptacja i rozbudowa obiektu przeznaczonego na potrzeby kulturalne wraz z towarzyszącymi pracami dot. zagospodarowania terenu przyczynią się do zwiększenia dostępności kultury na terenie gminy Mszczonów i całego woj. mazowieckiego, ze względu na stosunkowo bliskie położenie obiektu względem trasy S8. Także połączenie Centrum z Izbą Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, z którego pochodzą wyjątkowi dla polskiej kultury artyści: Jan Adam Maklakiewicz (kompozytor) czy Zdzisław Maklakiewicz (aktor) oraz bliskość zabytkowego młyna pozwoli stworzyć w Mszczonowie unikalną strefę oferującą zupełnie nową przestrzeń kulturalno-edukacyjną dla mieszkańców i turystów. Odpowiednie dostosowanie pomieszczeń czy zastosowanie nowoczesnych rozwiązań (np.: pętli indukcyjnej w działalności wystawienniczej) pozwolą zwiększyć dostęp do zasobów kultury obecnie działającej Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej dla wszystkich chętnych, w tym także dla osób niepełnosprawnych i starszych..
Nazwa wskaźnika odpowiadająca realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik produktu	Liczba nowych lub zmodernizowanych budynków
	Wskaźnik rezultatu	- Liczba mieszkańców i turystów odwiedzających nowe (zaadaptowane) obiekty; - Liczba zorganizowanych wydarzeń w adaptowanych budynkach
Wartość projektu		Przewidywana wartość: 8.000.000,00 zł
Poniesione koszty		80.442,00 zł na dokumentację
Dofinansowanie UE		-
Program wsparcia		Przewidywane dofinansowanie: 5.000.000,00 zł

Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie”		
Jednostka odpowiedzialna	Urząd Miejski w Mszczonowie	
Partnerzy	nie dotyczy	
Miejsce realizacji	ul. Młynarska 1, 96-320 Mszczonów	
Aktualny status projektu	Wykonano założenia programowe dla projektowania i realizacji wystawy w Starym Młynie Motorowym w Mszczonowie	
Termin realizacji	Planowany	2023-2030
	Rzeczywisty	2025-2030
Opis realizacji projektu	Wykonano opracowanie pn. „Założenia programowe dla projektowania i realizacji wystawy w Starym Młynie Motorowym w Mszczonowie”. Do realizacji przedsięwzięcia należy zakupić pozostałą część budynku.	
Rezultaty projektu	W wyniku realizacji projektu nastąpi społeczno-gospodarcze ożywienie obszaru Mszczonowa, na którym znajduje się zabytkowy budynek Młyna. Obiekt wraz z otoczeniem zostanie poddany kompleksowej renowacji, zapewniając tym samym ochronę dziedzictwa historyczno-kulturowego. W celu ożywienia społeczno-gospodarczego nastąpi adaptacja budynku Młyna do nowych funkcji (społecznych, kulturalnych, turystycznych). Dodatkowym, ale zarazem jednym z najważniejszych zadań odrestaurowanego Młyna, będzie także podniesienie poziomu edukacji, zwłaszcza historycznej, oraz wzrost aktywności społecznej mieszkańców Gminy Mszczonów. Realizacja projektu spowoduje, iż budynek zabytkowego Młyna stanie się turystyczną atrakcją Mszczonowa. Planowane jest zrewitalizowanie obiektu w sposób umożliwiający odbywanie się w nim „żywych lekcji historii”, dzięki którym uczniowie, dzieci oraz pozostali goście będą mogli zobaczyć, jak dawniej miało się mąkę ze zbóż na chleb. Realizacja projektu ma na celu przyciągnięcie zwiedzających, którzy będą chcieli zobaczyć i usłyszeć, jak w dawnych czasach działały młyńskie żarna, oraz osobiście poczuć niepowtarzalny klimat zabytkowego obiektu sprzed lat.	
Nazwa wskaźnika odpowiadająca realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik produktu	Liczba nowych lub zmodernizowanych budynków
	Wskaźnik rezultatu	- Liczba mieszkańców i turystów odwiedzających nowe (zaadaptowane) obiekty; - Liczba zorganizowanych wydarzeń w adaptowanych budynkach
Wartość projektu	Przewidywana wartość: 12.000.000,00 zł	
Poniesione koszty	11.070,00 zł na założenia programowe	
Dofinansowanie UE	Tak - planowane	
Program wsparcia	-	

Nazwa przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie ”

Jednostka odpowiedzialna		Urząd Miejski w Mszczonowie
Partnerzy		nie dotyczy
Miejsce realizacji		ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów
Aktualny status projektu		Wykonano dokumentację projektową
Termin realizacji	Planowany	2023-2025
	Rzeczywisty	2025-2026 r .
Opis realizacji projektu		Gmina w październiku 2024 r. złożyła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej. Budynek składa się z segmentów A, B, C, D, E, F i G o zróżnicowanej wysokości (od 1 do 3 kondygnacji). Dachy wszystkich segmentów, z wyjątkiem segmentu A i G, nie są ocieplone i pokryte są papą bitumiczną, podczas gdy dach segmentu G pokrywa blachodachówka. W segmentach A i B stwierdzono poważne zawilgocenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wynikające z braku izolacji podłogi na gruncie oraz ścian fundamentowych, co wymaga pilnej interwencji. Dodatkowo, stolarka okienna i drzwiowa znajduje się w złym stanie technicznym, co wpływa na straty ciepła i obniża efektywność energetyczną budynku. Pomimo ogólnie dobrego stanu konstrukcyjnego, brak odpowiedniej izolacji termicznej budynku stanowi istotny problem, który przyczynia się do wyższych kosztów eksploatacyjnych i większego zużycia energii. Planowane prace termomodernizacyjne są w pełni uzasadnione, a ich konieczność wynika bezpośrednio z przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach prac przewidziano: • modernizację instalacji c. o., • ocieplenie dachu, • ocieplenie ścian zewnętrznych, • ocieplenie podłogi na gruncie, • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, • wymiana oświetlenia, • modernizacja węzła cieplnego • montaż instalacji PV, • montaż systemu zarządzania energią. W roku 2024, poniesione wydatki dotyczą wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej.
Rezultaty projektu		Termomodernizacja przyczyni się do ograniczenia wydatków związanych z ogrzewaniem budynku Szkoły Podstawowej. Wykonanie ww. inwestycji korzystnie wpłynie na komfort cieplny użytkujących przedmiotowy budynek. Ponadto

		realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na zachowanie estetyki przestrzennej wokół budynku.
Nazwa wskaźnika odpowiadająca realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik produktu	Liczba obiektów poddanych procesowi termomodernizacji
	Wskaźnik rezultatu	Poprawa efektywności energetycznej obiektu – zmniejszenie zużycia energii
Wartość projektu		Przewidywana wartość: 9.600.000,00 zł
Poniesione koszty		147.846,00 zł
Dofinansowanie UE		-
Program wsparcia		KPO: przewidywane dofinansowanie: 5.800.000,00 zł

Nazwa przedsięwzięcia: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie do osób ze szczególnymi potrzebami oraz poprawa bezpieczeństwa uczniów ”

Jednostka odpowiedzialna		Urząd Miejski w Mszczonowie
Partnerzy		nie dotyczy
Miejsce realizacji		ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów
Aktualny status projektu		W trakcie realizacji
Termin realizacji	Planowany	2023-2025
	Rzeczywisty	Lipiec 2024 r. – sierpień 2025 r .
Opis realizacji projektu		Przebudowie podlega segment D obiektu. Oprócz windy na parterze i piętrze budynku pojawią się także dodatkowe toalety dla uczniów, a część korytarza zostanie przekształcona w szkolny sklepik. Dwie sale lekcyjne zostaną połączone w jedno pomieszczenie, które będzie pełnić funkcję świetlicy. Miejsce rekreacji zaplanowano na parterze po to, by ułatwić korzystanie z niego. Sama winda znajdzie się w nowej klatce schodowej, która powstanie dzięki wykorzystaniu przestrzeni pomiędzy dwoma częściami szkoły. Z dobudowanego elementu będzie można wyjść bezpośrednio poza budynek. Wewnątrz nowym ułatwieniem będzie pochylnia, która połączy segmenty A i D.
Rezultaty projektu		Realizowana rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą przyczyni się do poprawy komfortu uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Nazwa wskaźnika odpowiadająca realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik produktu	Liczba nowych lub zmodernizowanych budynków
	Wskaźnik rezultatu	Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
Wartość projektu		Przewidywana wartość: 2.000.000,00 zł
Poniesione koszty		-
Dofinansowanie UE		-
Program wsparcia		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 550.000,00 zł

Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie ”

Jednostka odpowiedzialna		Urząd Miejski w Mszczonowie
Partnerzy		nie dotyczy
Miejsce realizacji		Miasto Mszczonów
Aktualny status projektu		Wybór wykonawcy na realizację przedsięwzięcia
Termin realizacji	Planowany	2024 - 2027
	Rzeczywisty	2025 – 2027
Opis realizacji projektu		Gmina Mszczonów w październiku 2024 r. złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 5 mln zł. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej obejmuje wybudowanie nowego budynku (3 kondyg. nadziemne i 1 kondyg. podziemna) o pow. użyt. ok. 2393 m² wraz z zagosp. Przyległego terenu, pracami rozbiórkowymi (rozbiórka starego budynku) oraz uzbrojeniem terenu. Przeznaczenie budynku: dom pobytu dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych, punkt rehabilitacji i realizacji programów ochrony zdrowia, siedziba i dostęp do infrastruktury dla organizacji pozarządowych, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, miejsce do realizacji działań animujących i integrujących lokalną społeczność oraz szkoleń. W dniu 04.04.2025 r. w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Oferowana cena wykonania zamówienia: 29 696 658,79 zł brutto.
Rezultaty projektu		Aktywizacja społeczna mieszkańców, stworzenie miejsc dziennego pobytu, organizacje szkoleń, spotkań tematycznych, oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach funkcjonującej Świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, będzie jednym z głównych celów i zadań prowadzących do wzmacniania więzi społecznych. Kolejnym, bardzo ważnym obszarem działalności będzie prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej i rehabilitacji ruchowej, oraz umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, i towarzyskich (m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych, turystycznych, itp.) dla mieszkańców gminy. Umiejscowienie w budynku Domu dziennego pobytu osób starszych umożliwi stały kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka, współpracę z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia seniorów w proces asymilacji ze środowiskiem. Zapewni także dostęp do różnorodnych form terapii, porad i wsparcia, (np. w zakresie pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych). Dodatkowym, ale zarazem jednym z najważniejszych zadań Centrum Aktywności Lokalnej jest docelowo podniesienie poziomu edukacji, który pozwoli na lepszy rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności społecznej mieszkańców Gminy i Miasta Mszczonów.
Nazwa wskaźnika odpowiadająca	Wskaźnik produktu	Liczba nowych budynków

realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik rezultatu	Liczba osób obsługiwanych przez CAL
Wartość projektu		33.500.000,00 zł
Poniesione koszty		-
Dofinansowanie UE		-
Program wsparcia		Przewidywane dofinansowanie 5.000.000,00 zł

Nazwa przedsięwzięcia: „Rozbudowa i remont budynku Przedszkola nr 1 w Mszczonowie uwzględniający w szczególności prace termomodernizacyjne, dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami oraz modernizację placów zabaw”		
Jednostka odpowiedzialna		Urząd Miejski w Mszczonowie
Partnerzy		nie dotyczy
Miejsce realizacji		Mszczonów, ul. Tarczyńska 28
Aktualny status projektu		Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę
Termin realizacji	Planowany	2024-2032
	Rzeczywisty	2025-2032
Opis realizacji projektu		Prace budowlane na terenie Przedszkola nr 1 w Mszczonowie obejmować będą: - rozbudowę kuchni z łazienką i toaletą umożliwiającą przygotowanie posiłków dla większej liczby dzieci, - wymiana dachu z instalacją odgromową oraz likwidacja świetlika, - prace termomodernizacyjne: wykonanie opaski termoizolacyjnej wokół budynku oraz wymiana grzejników, - odgrzybianie, izolację oraz malowanie piwnic budynku, - remont podłóg, malowanie wnętrza budynku, wymianę stolarki drzwiowej, - prace remontowe mające na celu zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym zapewnienie miejsc parkingowych, - wymianę balustrady i zadaszenia nad wejściem głównym, - czyszczenie elewacji oraz naprawę ubytków, - wymianę oświetlenia na oświetlenie ledowe, - remont istniejącego placu zabaw, - budowa nowego placu zabaw.
Rezultaty projektu		Wykonane remonty przyczynią się do poprawy jakości pracy kadry pedagogicznej, dzieci będą miały szanse rozwijać swoje umiejętności fizyczne, zajęcia będą bardziej urozmaicone. Budynek zostanie docieplony, nowe oświetlenie oraz wymiana grzejników – zmniejszy koszty eksploatacji. Wizerunek placówki na terenie gminy zyska nową jakość. Rozbudowa kuchni pozwoli zrezygnować z cateringu dla 5 oddziałów zamieszkowych – Warszawska 27, co spowoduje zmniejszenie dotacji z gminy dla przedszkola (gmina pokrywa koszty dostarczania i przygotowania posiłków przez firmę cateringową w drodze przetargu).
Nazwa wskaźnika odpowiadająca realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik produktu	• Liczba obiektów poddanych procesowi termomodernizacji • Liczba obiektów małej architektury w tym obiektów przeznaczonych do zabaw
	Wskaźnik rezultatu	Poprawa efektywności energetycznej obiektu przedszkola– zmniejszenie zużycia energii
Wartość projektu		30.000.000,00 zł
Poniesione koszty		- 211.560,00 zł na dokumentację
Dofinansowanie UE		Tak - planowane
Program wsparcia		-

Nazwa przedsięwzięcia: „Poprawa dostępności infrastruktury oraz rozwój kwalifikacji pracowników przedszkola”		
Jednostka odpowiedzialna	Urząd Miejski w Mszczonowie	
Partnerzy	nie dotyczy	
Miejsce realizacji	Mszczonów, ul. Tarczyńska 28	
Aktualny status projektu	Do realizacji	
Termin realizacji	Planowany	2024-2032
	Rzeczywisty	2025-2032
Opis realizacji projektu	- dostosowanie stron internetowych wraz ze szkoleniem pracowników je obsługujących, - cykl szkoleń pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli w zakresie dostępności, - zakupienie pomocy dydaktycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, - zakup tablic multimedialnych z projektorem i laptopem oraz programami, pakiety do przetwarzania słuchowego.	
Rezultaty projektu	Projekt przyczynia się do zwiększenia dostępności edukacji i usług szkolnych oraz podniesienia kompetencji kadry w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami	
Nazwa wskaźnika odpowiadająca realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik produktu	Liczba zakupionych pomocy dydaktycznych,
	Wskaźnik rezultatu	nowoczesne i dostępne metody nauczania dla wszystkich uczniów, w tym z niepełnosprawnościami
Wartość projektu	500.000,00 zł	
Poniesione koszty	-	
Dofinansowanie UE	Tak - planowane	
Program wsparcia	-	

Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa zbiornika retencyjnego oraz rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej”

Jednostka odpowiedzialna		Urząd Miejski w Mszczonowie
Partnerzy		nie dotyczy
Miejsce realizacji		Osiedle Tarczyńska w Mszczonowie: ul. Generała Grota Roweckiego, ul. Generała Maczka, ul. Generała Sikorskiego, ul. Szarych Szeregów oraz ul. Ługowa
Aktualny status projektu		Zrealizowano
Termin realizacji	Planowany	2023-2025
	Rzeczywisty	Zadanie rozpoczęto w sierpniu 2023 r., zakończono w styczniu 2025 r.
Opis realizacji projektu		Zakres zadania obejmuje budowę zbiornika retencyjnego wody deszczowej wraz z instalacją doprowadzającą oraz instalacją wylotową wody ze zbiornika, a także kanalizację deszczową w ulicach zalewowych: ul. Generała Grota Roweckiego, ul. Generała Maczka, ul. Generała Sikorskiego, ul. Szarych Szeregów oraz ul. Ługowej.
Rezultaty projektu		Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli odprowadzić większość wody deszczowej podczas deszczy nawalnych do kanalizacji deszczowej a następnie do zbiornika retencyjnego, co ograniczy skutki ulew na skanalizowanym terenie. Zminimalizowane zostanie także wybijanie kanalizacji sanitarnej wskutek deszczy nawalnych, oraz podtopienia spowodowane gromadzącą się wodą opadową.
Nazwa wskaźnika odpowiadająca realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik produktu	Zbiornik retencyjny o pojemności ok. 620 m ³ oraz 2589,14 m kanalizacji deszczowej
	Wskaźnik rezultatu	Poprawa stanu środowiska naturalnego
Wartość projektu		7.300.000,00 zł
Poniesione koszty		5.485.760,74 zł
Dofinansowanie UE		-
Program wsparcia		2.258.800,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, 3.600.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Nazwa przedsięwzięcia: „Rozbudowa, remont i modernizacja budynku Centrum Usług Społecznych i Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie”

Jednostka odpowiedzialna		Urząd Miejski w Mszczonowie
Partnerzy		nie dotyczy
Miejsce realizacji		Grójecka 45, Mszczonów
Aktualny status projektu		Zadanie nierozpoczęte
Termin realizacji	Planowany	2024-2032
	Rzeczywisty	2025-2032 r.
Opis realizacji projektu		Prace budowlano-remontowe będą obejmowały: • rozbudowę budynku o szyb windy oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; • remont istniejących pomieszczeń; • rozbudowę budynku o nowe pomieszczenia socjalne oraz biurowe; • remont instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej; • dostosowanie budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Rezultaty projektu		Rozbudowa budynku o szyb windy oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zapewni pełną dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych, eliminując bariery architektoniczne i umożliwiając korzystanie z wszystkich kondygnacji i pomieszczeń. Remont istniejących pomieszczeń poprawi ich funkcjonalność i estetykę, dostosowując je do aktualnych standardów użytkowania. Rozbudowa o nowe pomieszczenia socjalne oraz biurowe zwiększy powierzchnię użytkową budynku, co pozwoli na lepsze warunki pracy i obsługi użytkowników.
Nazwa wskaźnika odpowiadająca realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik produktu	• Liczba nowych lub zmodernizowanych budynków • Liczba obiektów przystosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami
	Wskaźnik rezultatu	• Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami • Zwiększenie powierzchni użytkowej budynku
Wartość projektu		2.000.000,00 zł
Poniesione koszty		-
Dofinansowanie UE		Tak - planowane
Program wsparcia		-

Nazwa przedsięwzięcia: „Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców”

Jednostka odpowiedzialna		Urząd Miejski w Mszczonowie
Partnerzy		nie dotyczy
Miejsce realizacji		Miasto Mszczonów
Aktualny status projektu		Zrealizowany I etap
Termin realizacji	Planowany	2023-2024
	Rzeczywisty	Zadanie rozpoczęto grudniu 2023 r., a zakończono w listopadzie 2024 r.
Opis realizacji projektu		W ramach inwestycji wykonano: • budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz elektrycznych, • budowę linii kabli światłowodowych i elektrycznych, • budowę punktów kamerowych, • budowę punktu serwerowego, • konfigurację systemu.
Rezultaty projektu		Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Mszczonów poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz możliwość identyfikacji sprawców oraz przebiegu przestępstw i wykroczeń
Nazwa wskaźnika odpowiadająca realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik produktu	Liczba nowych punktów kamerowych - 28
	Wskaźnik rezultatu	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Wartość projektu		1.218.462,35 zł
Poniesione koszty		1.218.462,35 zł
Dofinansowanie UE		-
Program wsparcia		Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Mszczonów

Nazwa przedsięwzięcia: „Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka ”

Jednostka odpowiedzialna		Urząd Miejski w Mszczonowie
Partnerzy		nie dotyczy
Miejsce realizacji		ul. Brzaskwiniowa 6, 96-320 Mszczonów
Aktualny status projektu		W trakcie realizacji
Termin realizacji	Planowany	2024-2026
	Rzeczywisty	2024 – 2026
Opis realizacji projektu		W zakres inwestycji wchodzi następujące roboty : - rozbiórka budynku komunalnego Klubu Mszczonowianka – wg oddzielnego opracowania i postępowania administracyjnego, - rozbiórka istniejących trybun niezadaszonych wraz z demontażem istniejących piłkochwyków, ogrodzeń, wiat i kolidujących instalacji na terenie inwestycji, - wykonanie fundamentów pod budynek i trybuny oraz podłączeń instalacji, - wykonanie części nadziemnej obiektów, - wykonanie boisk wraz z wiatami mobilnymi dla zawodników rezerwowych (2szt.), sędziów techniczny (1szt.) i noszowych (1szt.), - wykonanie nowych utwardzeń – ciągów pieszo-jezdných i chodników, - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, ciepłowniczej, wraz z przebudową sieci wodociągowej, - wykonanie oświetlenia, zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych na terenie działki, - wykonanie przyłącza ciepłowniczego do węzła ciepłowniczego, - wykonanie instalacji nawadniania i odwadniania boisk, - wykonanie nowego ogrodzenia terenu, w tym montaż piłkochwyków. Planowany termin zakończenia robót to czerwiec 2026 r.
Rezultaty projektu		Obiekt po zakończeniu prac będzie służył jako miejsce do uprawiania sportu oraz rekreacji, w szczególności do prowadzenia treningów i rozgrywek ligowych pomiędzy klubami sportowymi, organizowania zawodów sportowych dla uczniów szkół położonych w obszarze rewitalizacji, rozgrywek pomiędzy mieszkańcami obszaru rewitalizacji

		oraz spotkań i integracji mieszkańców. Na obiekcie organizowane będą także cykliczne imprezy rekreacyjne. Powyższe działania przyczynią się do integracji społeczności lokalnej oraz popularyzacji zdrowego stylu życia, może wpłynąć na redukcję problemu wykluczenia społecznego niektórych grup – np. seniorów lub matek wychowujących małe dzieci.
Nazwa wskaźnika odpowiadająca realizacji projektu i jego wartość	Wskaźnik produktu	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów rekreacyjno-sportowych oddanych do użytku
	Wskaźnik rezultatu	Liczba zorganizowanych wydarzeń
Wartość projektu		17.440.500,00 zł
Poniesione koszty		907.588,70 zł
Dofinansowanie UE		-
Program wsparcia		8.000.000,00 zł Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

5. Cykl przedsięwzięć poprawiających integrację mieszkańców, edukację, w tym edukację ze szczególnym uwzględnieniem ekologii oraz dających możliwość aktywizacji wszystkim mieszkańcom od najmłodszych do najstarszych

1) „Spacerkiem po dziejach Ziemi Mszczonowskiej”

W ramach przedsięwzięcia odbyły się następujące wydarzenia:

- 8 kwietnia we współpracy z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym odbyła się Inscenizacja Męki Pańskiej przed kościołem pw. Św. Trójcy w Lutkowie.
- Z okazji majowych świąt w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odbyły się warsztaty patriotyczne dla najmłodszych. W zajęciach wzięły udział grupy przedszkolne – 68 przedszkolaków.
- Przez cały rok szkolny w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odbywały się muzyczne spotkania we współpracy z Orkiestrą Dętą OSP Mszczonów.
- 18 maja w Mszczonowie odbyła się Filmowa Noc Muzeów ze Zdzisławem Maklakiewiczem w ramach której zorganizowane zostały:
 - 6 godzinne Warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży,
 - Miejska gra rodzinna,
 - Projekcja filmu „Rejs”,
 - Zwiedzanie Izb Pamięci z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym.
- 2. Przez cały rok szkolny w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej odbywają się żywe lekcje historii we współpracy z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej.

3. Warsztaty muzyczne dla najmłodszych mieszkańców, podczas których dzieci zapoznawały się z muzyczną pasją rodziny Maklakiewiczów. Podczas zajęć dzieci:
 - poznawały instrumenty muzyczne dostępne w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów,
 - historię rodziny Maklakiewiczów

Wydatki na zadanie: 10 714,20 zł

2) Ferie i wakacje: warsztaty

W ramach Wakacji z Izbami Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odbyły się:

- 3 spotkania „Bajkowe historie”,
- 3 spotkania „Filmowe historie”,
- 10 Warsztatów rękodzielniczych
- dodatkowo w wakacje Izba Pamięci otwarta była dla zwiedzających w niedziele w ramach „Muzycznej niedzieli u Maklaków”

Łącznie w zajęciach zorganizowanych w ramach „Wakacji z Izbami Pamięci” wzięło udział 230 osób.

Wydatki na zadanie: 2 652,72 zł

3) W dawnym Mszczonowie”

W 2024 roku przygotowana została wystawa plenerowa „Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę”, która należy do Biura Edukacji Narodowej IPN Centrala w Warszawie i przedstawia podstawowe informacje o powstańczym zrywie w naszej stolicy w sierpniu i we wrześniu 1944 roku na ogrodzeniu parku przykościelnego.

Wydatki na zadanie: 1 722,00 zł

4) „Podróż po wojennym mieście”

W ramach powyższego przedsięwzięcia odbyły się następujące wydarzenia:

1. 10 marca 2024 r. w Lutkówcze upamiętnieni zostali Stanisław i Marianna Siniarscy oraz ich dzieci, zamordowani przez Niemców za ukrywanie rodziny żydowskiej. Uroczystość odbyła się we współpracy z Instytutem Pileckiego w ramach programu #ZawołaniPoImieniu.
2. 11 września odbyły się Obchody Bitwy Mszczonowskiej – Msza Święta i złożenie kwiatów pod pomnikiem Strzelców Kaniowskich.
3. 24 listopada odbył się I Rajd Śladami Kresowej Brygady Kawalerii w lesie okalającym Osuchów. Młodzież biorąca udział w Rajdzie zapoznała się z bogatą historią Osuchowa, a także poznała walory przyrodnicze niezwyklego kompleksu leśnego, w skład którego wchodzi rezerwat Grądy Osuchowskie. Zakończył on się ogniskiem na polanie przy kapliczce Świętego Huberta. Rajd odbył się we współpracy z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym.

Wyżej wymienione zadania spowodowały znaczny wzrost poziomu wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej, wzrost zainteresowania mieszkańców historią ich regionu oraz rozszerzyły ofertę historycznokulturalną Gminy Mszczonów.

Wydatki na zadanie: 8 832,00 zł

5) Od smyka do muzyka

Gminne Centrum Informacji prowadzi cykl zajęć umuzykalniających, odbywających się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (IPRM). Na zajęcia uczęszczało w sumie 38 osób, które uczyły się gry na następujących instrumentach: gitara, keyboard, perkusja, pianino. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Dzięki tym zajęciom uczestnicy rozwijają się muzycznie, a swoje umiejętności zaprezentowali podczas Festiwalu Świętojańskiego (22czerwca 2024) oraz Koncertu Świętecznego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela (6 stycznia 2024).

Młodzi mieszkańcy zdobywali podstawową umiejętność gry na wybranym przez siebie instrumencie. Realizacja zadania przyczynia się też do wyrównania szans dzieci i młodzieży z gminy Mszczonów a także do rozwijania pasji muzycznej. Udział w zajęciach wzmacnia poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania i jego historią. Działanie realizowane jest w oparciu o tradycje muzyczne gminy związane z rodziną Maklakiewiczów, przyczyniając się do integracji mieszkańców, a także aktywizacji młodych osób do działania w środowisku lokalnym

Wydatki na zadanie: 106 839,42 zł

6) Mszczonowski Festiwal Świętojański

Festiwal Świętojański odbył się 22 czerwca 2024 roku w parku miejskim w Mszczonowie znajdującym się przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i jest cyklicznym wydarzeniem, podsumowującym kolejne edycje zajęć umuzykalniających, prowadzonych w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów i dlatego jego największą gwiazdą są młodzi mszczonowscy muzycy, którzy w świecie estrady stawiają dopiero swoje pierwsze krok. Podczas Festiwalu historia o ziemi mszczonowskiej przeplata się z muzycznymi tradycjami rodu Maklakiewiczów. Podczas wydarzenia zostały przygotowane stoiska tematyczne oraz warsztaty nawiązujące do różnych aspektów z dziejów Ziemi Mszczonowskiej. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób.

Festiwal Świętojański przyczynia się do integracji lokalnej społeczności, w szczególności z terenu rewitalizacji. Ponadto udział w wydarzeniu wzmacnia poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania i jego historią, poszerza ofertę na spędzenie wolnego czasu, skierowaną zarówno do młodych, jak i starszych mieszkańców.

Wydatki na zadanie: 24 725,81 zł

7) Piknik z okazji Dnia Dziecka

W dniu 2 czerwca 2024 r. Dzień Dziecka zagościł do miejskiego parku w Mszczonowie. Konkursy, gry, zabawy, konkurencje sprawnościowe i dmuchańce w zawrotnej wprost ilości. Setki dzieci skorzystało z dziesiątek atrakcji, które przygotował dla nich Ośrodek Sportu i Rekreacji. Funkcjonowanie całej imprezy doglądał dyrektor Michał Szymański.

W tym zabawowym dziele uzyskał on wsparcie wielu lokalnych organizacji: harcerzy, strażaków, ratowników WOPR-u, kolekcjonerów dawnych pojazdów z „Mszczonów Klasycznie”, a także Fundacji Uśmiech Dziecka.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszczonowie przeprowadziła akcję promującą zdrowy tryb życia bez nałogów i innych uzależnień.

Szacunkowa ilość osób uczestniczących w imprezie – ok. 1000.

8) Nocny Pieszy Rajd „ŚWIETLIK”

W dniu 15 czerwca 2024 r. ponad 100 osób pojawiło się na starcie Nocnego Rajdu.

Uczestnicy zostali podzieleni na patrole, a następnie ruszyli w poszukiwaniu punktów orientacyjnych rozmieszczonych na trasie o długości ponad 16 km. Po odnalezieniu wszystkich punktów na uczestników czekał pyszny poczęstunek przygotowany przez Hotel Panorama, a następnie odbyło się losowanie nagród.

Impreza ma na celu popularyzację turystyki pieszej i walorów krajobrazowych Gminy Mszczonów, promocję aktywnego wypoczynku, integrację drużyn, środowiska turystycznego, dobrą zabawę i bezsenną pełną wrażeń noc.

Ilość uczestników Nocnego Pieszego Rajdu: 117 osób.

9) Rajd rowerowy z Termami Mszczonów na orientację „W pogoni za szarlotką”

15 września 2024 r. odbył się kolejny rajd rowerowy na orientację zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. Na czas rajdu „W pogoni za szarlotką” stanęła grupa licząca 94 uczestników, która podjęła wyzwanie wspólnego pokonania trasy, przygotowanej przez organizatorów. Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Mszczonowa oraz okolicznych miejscowości. Pomimo, że długość trasy liczyła ok. 50 km, nie zabrakło najmłodszych uczestników rajdu. Zadaniem uczestników było odnalezienie 5 punktów kontrolnych oraz potwierdzenie swojej obecności w każdym z nich. Głównym celem rajdu była promocja turystyki rowerowej, a także poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych okolicy Mszczonowa. Na mecie na wszystkich uczestników czekał poczęstunek.

6. Stopień realizacji celów

Cel	Kierunki działań	Wskaźniki monitorujące	Wartość bazowa (2021)	Wartość w roku 2024	Wartość docelowa (2033)
Cel 1	1.1.	Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych	62,40%	68,10 %	60,0%
	1.2.	Udział osób korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców	7,60%	6,30%	5,60%
	1.3.				
	1.4.	Odsetek obiektów komunalnych wymagających remontów w ogólnej liczbie budynków komunalnych	20,0%	20%	10,0%
	1.5. 1.6. 1.7.	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem na 100 mieszkańców	13,02	17,27	13,12
Cel 2	2.1.	Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej dotkniętych problemem alkoholizmu w ogólnej liczbie korzystających z pomocy społecznej	0,9	0,30	0,7
	2.2.	Liczba stwierdzonych przestępstw i wykroczeń (poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi) w tym czyny karalne nieletnich na 1000 mieszkańców	202,7	147,93	195,0
	2.3. 2.4. 2.5.	Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (j. polski i matematyka)	60,11	56,05	60,22
Cel 3	3.1.	Liczba stwierdzonych przestępstw na 1000 mieszkańców	27,37	12,52	26,00
	3.2.	Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 100 mieszkańców	0,12	0,09	0,22
	3.3. 3.4.				
	3.5. 3.6.	Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa w ogólnej liczbie mieszkańców	1,60%	1,50%	0,8%

Mając na uwadze powyższe dane należy zauważyć, że:

- udział osób długotrwale bezrobotnych wzrósł z 62,4% do 68,1%, co oznacza pogorszenie, mimo docelowego spadku do 60%. Wymaga to intensyfikacji działań aktywizujących,
- udział osób korzystających z pomocy społecznej spadł z 7,6% do 6,3%, co jest pozytywnym trendem i krokiem w stronę docelowych 5,6%,

- odsetek budynków komunalnych wymagających remontu pozostaje bez zmian (20%), co świadczy o braku postępu – konieczne są inwestycje w infrastrukturę,
- Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców wzrosła z 13,02 do 17,27, co sugeruje rozwój przedsiębiorczości,
- Odsetek osób z problemem alkoholowym wśród korzystających z pomocy spadł z 0,9 do 0,3 – co powoduje pozytywny efekt działań profilaktycznych,
- Liczba przestępstw i wykroczeń znacząco spadła (z 202,7 do 147,93) oraz spadła liczba przestępstw (z 27,37 do 12,52). Znaczący spadek w obydwu wskaźnikach, wskazuje na poprawę bezpieczeństwa, które spowodowane jest m.in. uruchomieniem monitoringu wizyjnego miasta Mszczonów,
- Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty obniżyły się (z 60,11 do 56,05), co wymaga interwencji w systemie edukacyjnym,
- Odsetek osób ubogich korzystających z pomocy społecznej lekko spadł (z 1,6% do 1,5%), ale cel 0,8% wciąż jest daleko – konieczne są dalsze działania aktywizujące oraz inwestycyjne w kapitał ludzki.